

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-45-10
от дата 08-юни-2026
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Мархалева
	Телефон +359 56871446
	Факс +359 56842979

	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва: Временна организация на движението за срока на изпълнение по ул. „Цар Симеон“, гр. Несебър; Разваляне на съществуваща каменна настилка и запазване на камъка; Разваляне на пътна основа; Механизиран и ръчен изкоп с дълбочина до 4,00 метра. Използване на подходящ метален крепеж за устойчивост на откосите на изкопа. Водочерпене при необходимост; Направа на подложка с минимална дебелина 10 см. за нови канализационни тръби; Доставка и полагане на канализационни тръби PP DN/OD 315/277.4, SN10 – 60 метра, PP DN/OD 200/176, SN10 – 2 метра, PP DN/OD 200/188, SN8 – 4 метра; Направа на 2 броя ревизионни шахти ф1000 по основно трасе, включително 3 броя метални капаци с гумен клин без отвор за тях и чугунени стъпала; Присъединяване на сградни канализационни отклонения и съществуващата улична канализация към новоизградения БФК; Затапяване на вход и изход в шахти на изключения колектор на определените места; Ръчно и механизирано засипване на положените канализационни тръби на пластове със съответното уплътняване; Доставка, полагане и уплътняване на трошенокаменна основа на пътно платно; Възстановяване на настилка по улицата. Възстановяване на настилки в зоната на подменените отклонения; Видеозаснемане на участъка за доказване на постигнатите проектни параметри.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора
--------	-------------------

127280

от

04-януари-2024

III.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

СМК - МОНТАЖИ АД

Национален регистрационен номер

102124298

Пощенски адрес

ул. „Шейново“ №3, ет.4

Град

Бургас

код NUTS

BG341 Бургас

Пощенски код

8000

Държава

България

Телефон

+359 889315675

Електронна поща

smk_montaji@abv.bg

Интернет адрес: (URL)

www.smk-montaji.com

Изпълнителят е МСП

Да

III.5) Предмет на договора

Ремонт на БФК по ул. „Цар Симеон“, гр. Несебър

III.6) Срок за изпълнение

Период

15

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

104997.42

Валута:

BGN

Разменен курс към EUR:

1.95583

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 05-юни-2026
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 39.15 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Причина за частичното изпълнение е отпаднали и изпълнени в по-малък размер от предвидените по Договор СМР.
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 41105.41 Валута: BGN Равностойност в EUR 21016.86
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор № ЗОП-2/04.01.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 15 (петнадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството - 07.02.2025 г.

Спиране на строителството - 17.12.2025 г.

Продължителност - 4 календарни дни.

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

08-юни-2026

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас