



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор №ЗОП-85/20.07.2020 г.

Днес, 20.07.....2022 г., в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Костов и Синове“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №87, ет. 1, ЕИК: 102933387 и номер по ЗДДС BG102933387, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, представлявано от Калоян Костов, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 45 от Договор №ЗОП-85/20.07.2020 г., във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка РОП №00571-2019-0025, с предмет: „Предварителна оценка за съответствие на идейни проекти по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обекти, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, в частта по Обособена позиция 2 – Реконструкция на деривация Камчия Юг и ВиК мрежата на Созопол, Черноморец, Айтос, Карнобат, Поморие, Ахелой и Обзор, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 4 от Договора се изменя така: *„Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните, и има действие 2 (две) години и 6 (шест) месеца“*. Договореното удължаване на срока на действие на договора е с продължителност от 6 (шест) месеца.

2. Договореното по-горе изменение на срока на действие на договора не води до изменение на предмета или обема му и не променя дължимото вознаграждение.

Мотиви: Удължаването на срока на изпълнение на договора се налага, тъй като по независещи от Възложителя и Изпълнителя причини за Обект: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Обзор, не са приключили обезщетителните процедури по работата на комисията по чл. 210 от ЗУТ, развиващи се пред Община Несебър. Приключването на тези процедури, които не са част от компетенциите на Възложителя или Изпълнителя, са задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж за посочения обект, което от своя страна предпоставя възлагането и изпълнението на услугите по сключения договор, както и заплащането на договорената цена. Ведно с това, относно Обект: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Поморие, съгласно Заповед №РД-16-1639/19.12.2019 г. на Кмета на община Поморие и Акт за липса на възражения от 22.01.2020 г. е одобрен ПУП-ПРЗ и ПУР за Изграждане на втора камера към НВ 7500 m³. Поради забавяне на процедурите от Община Поморие за обособяване на нов УПИ с отреждане „за водоем“, същият не е възложен на Изпълнителя за изготвяне на комплексен доклад за предварителна оценка на съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ по приложените идейни инвестиционни проекти. С писмо изх. №30-22-63, издадено едва на 20.07.2022 г., Община Поморие е предоставила актове за публична общинска собственост с №№7051; 7052; 7053; 7054;

----- www.eufunds.bg -----

7055; 7056 за законосъобразност на обособения нов имот. Именно поради визираните по-горе забавяния от страна на съответните институции се налага и удължаване срока на Договор №ЗОП-85/20.07.2020 г.

В съответствие с искванията на ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменени при наличие на някоя от хипотезите по чл. 116 от ЗОП. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, това е възможно, когато се налагат изменения, които не са съществени. В тази връзка, настоящото удължаване на срока на действие на договора не попада в нито една от уредените в чл. 116, ал. 5 от ЗОП хипотези на съществени изменения, тъй като:

- не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
- изменението не променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка;
- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;
- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 или 6 от ЗОП.

Всички останали клаузи по Договор №ЗОП-85/20.07.2020 г., незасегнати с настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от Договор №ЗОП-85/20.07.2020 г.

Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора за обществена поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Ганчо Тенев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**Даниела Кирова – р-л направление
„Финансово икономическо“**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Костов и Синове“ ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Калоян Костов – управител