



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3

към Договор №ЗОП-89/27.07.2020 г.

Днес, 24.07.....2023 г., в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„Консултантска инженерна група“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н „Лозенец“, ул. „Вишнева“ №12, ЕИК: 131069757 и номер по ЗДДС BG131069757, e-mail: burgas@ceg.bg, представлявано от Янко Кесаровски; Елена Христова; Стоян Янев; Албена Маркова и Иванка Петкова, в качеството на управители, начин на представляване: управителите упражняват правата и задълженията си в пълен обем и представляват дружеството заедно и поотделно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 45 от Договор №ЗОП-89/27.07.2020 г., във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка РОП №00571-2019-0025, с предмет: „Предварителна оценка за съответствие на идейни проекти по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обекти, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, в частта по Обособена позиция 1 – Реконструкция на деривация Ясна Поляна и ВиК мрежата на Царево, Лозенец, Приморско и Китен, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 4 от Договора се изменя така: „Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните, и има действие 3 (три) години и 5 (пет) месеца“. Договореното удължаване на срока на действие на договора е с продължителност от 5 (пет) месеца.

2. Договореното по-горе изменение на срока на действие на договора не води до изменение на предмета или обема му и не променя дължимото вознаграждение.

Мотиви: Удължаването на срока на изпълнение на договора се налага, тъй като по независещи от Възложителя и Изпълнителя причини за Обекти: Реконструкция на деривация Ясна поляна от ГРШ 1 до отклонение към гр. Созопол и Реконструкция на деривация Ясна Поляна от отклонение за гр. Созопол до гр. Черноморец, не са приключили обезщетителните процедури по работата на комисията по чл. 210 от ЗУТ, развиващи се пред Община Созопол, както и процедурите по реда на чл. 61, чл. 62 и чл. 63 от Закона за горите. Приключването на тези процедури, които не са част от компетенциите на Възложителя или Изпълнителя, са задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж за посочените обекти, което от своя страна предпоставя възлагането и изпълнението на услугите по сключения договор, както и заплащането на договорената цена.

В съответствие с искванията на ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменени при наличие на някоя от хипотезите по чл. 116 от ЗОП. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, това е възможно, когато се налагат изменения, които не са съществени. В тази връзка, настоящото

----- www.eufunds.bg -----

АДБФП №Д-34-58/17.06.2020г., ИСУН №BG16M1OP002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Кохезионния фонд



удължаване на срока на действие на договора не попада в нито една от уредените в чл. 116, ал. 5 от ЗОП хипотези на съществени изменения, тъй като:

- не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
- изменението не променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка;
- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;
- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 или 6 от ЗОП.

Всички останали клаузи по Договор №ЗОП-89/27.07.2020 г., незасегнати с настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от Договор №ЗОП-89/27.07.2020 г.

Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора за обществена поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

инж. **Ганчо Тенев** – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Консултантска инженерна група“ ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Янко Кесаровски – управител

Даниела Кирова – р-л направление
„Финансово икономическо“